

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 15.03.2023

Gemeindesaal Cölbe, 20:00- 21:30 Uhr

Anwesend: S. Bleek, M. Bursch, M. Friese, V. Friese, K. Hövel, K. Schoppet, A. Szczeponek, B. Terrahe

Abwesend: J. Hohmann, M. Kräling, Pfr. K. Nentwich, S. Löhnert, A.-L. Reichelt, U. Ramb, M. Turek

Gäste: Dr. P. Bursch

TOP 1: Geistlicher Impuls/Bibelteilen:

Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung und Protokoll vom 15. Februar 2023

Die Tagesordnung und das Protokoll vom 15. Februar 2023 werden genehmigt.

TOP 3: Neues vom Pastoralteam und Bau

- Für zwei Wochen unterstützte eine Praktikantin aus der Blista das Pastoralteam. Unter anderem unterstützte sie dabei, die Website der Gemeinde barrierefreier zu gestalten.
- Es werden Personen gesucht, die ehrenamtliche Dienste übernehmen. Außerdem werden Erzieher/innen für den Kindergarten gesucht.
- Demnächst startet eine größere Flyeraktion, um den Neubau im Stadtgebiet bekannter zu machen.
- Als möglicher Bistrobetreiber wurde mit Spectrum e.V. Vertragsverhandlungen aufgenommen.
- Es wird die ökumenische Aktion „Nachtwache: Wir machen eine Nacht durch“ für Jugendliche in der Nacht von Gründonnerstag im Kompass, Kugel- und Elisabethkirche geben.

TOP 4: Gemeinsamer PGR - aktueller Stand

Der PGR in St. Johannes hat den Vorschlag angelehnt. Weitere Überlegungen erübrigen sich also. Es wird angeregt, sich auf Pastoralverbundsebene von einer schon fusionierten Gemeinde berichten zu lassen.

TOP 5: Kommunionsspendung an der Kommunionbank

Der PGR ist einhellig für die Wiederaufnahme der Kommunionsspendung an der Kommunionbank.

TOP 6: Karwoche und Ostern

Es werden Personen für die Fußwaschung und für das Abräumen des Altars an Gründonnerstag und Lektoren für die Passion an Karfreitag gesucht.

TOP 7: Abschließende Stellungnahme zum Thema Homosexualität und Kirche

Bis zur nächsten Sitzung versuchen M. Friese, V. Friese, J. Hohmann und M. Turek eine abschließende Stellungnahme zu formulieren.

TOP 8: Verschiedenes

- Am 6. Mai findet der Tag der Pfarrgemeinderäte im Bonifatius-Haus in Fulda statt.
- S. Bleek befindet sich im Klinikpraktikum bis Mitte Juli. Er ist aber in die Firmvorbereitung weiterhin eingebunden.

21.03.2023 M. Friese

Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul
Biegenstraße 18, 35037 Marburg

An
die Mitglieder des Pfarrgemeinderates
und die Arbeitskreisleiter
St. Peter und Paul, Marburg



SANKT PETER + PAUL
KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE
MARBURG

Biegenstraße 18
35037 Marburg

Tel: +49 (0) 6421 169570
Fax: +49 (0) 6421 1695 720

E-Mail: info@peterundpaulmr.de
www.peterundpaul-marburg.de

13. März 2023

EINLADUNG

Liebe Mitglieder des Pfarrgemeinderates, liebe Arbeitskreisleiter,

wir laden zur nächsten Sitzung des Pfarrgemeinderates am

Mittwoch, den 15. März 2023 von 20:00 – 21:30 Uhr

herzlich ein. Die Sitzung findet im Gemeindesaal in Cölbe statt (Gartenstraße 7).

Als Tagesordnung schlagen wir vor:

1. 20:00 Geistlicher Impuls / Bibelteilen
2. 20:20 Tagesordnung und Protokoll vom 15. Februar 2023
3. 20:25 Neues von Pastoralteam und Bau
4. 20:30 Gemeinsamer PGR – aktueller Stand
5. 20:45 Kommunionsspendung an der Kommunionbank
6. 20:55 Karwoche und Ostern
7. 21:05 Abschließende Stellungnahme zum Thema Homosexualität und Kirche
8. 21:20 Verschiedenes

Herzliche Grüße, Ihr

Volker Friese
für den Vorstand des PGR

Bankverbindung:

Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Kto: 8400 – BLZ: 533 500 00

IBAN: DE22 5335 0000 0000 0084 00 – BIC: HELADEF1MAR

Informationen zum Bauprojekt von PuP Mbg für die PGR-Sitzung am 15.03.2023

1. Zu den Bauarbeiten:
Der Großteil der Decke über dem Erdgeschoss ist inzwischen fertiggestellt, die ersten Wände im 1. Obergeschoss sind bereits betoniert.
Die Abdichtungsarbeiten an der Kirchenwestseite sind beendet, so dass die Rohbaulücke zwischen Kirchenchor und KHG jetzt geschlossen werden kann. Der Rohbau auf der langen Nordseite wird bis Ende April vervollständigt.
2. Der Abbau des Holzbauzauns, die Errichtung eines neuen Metallzauns und der Rückbau der Fußgängerumleitung entlang der Biegenstraße verzögert sich bis Ende März.
3. Die Entscheidung für Struktur und Farbe der weißen Betonfassade ist gefallen – siehe Muster, das in der PGR-Sitzung vorliegt.
4. Zu den Auftragsvergaben:
Der Auftrag für die Pfosten-Riegel-Fassade wurde erteilt; der für die Fenster kann in Kürze erfolgen.
Die Vergabevorschläge für die Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs-, Elektroarbeiten, Brandmeldeanlage und Dachdeckerarbeiten werden in Kürze dem VWR zur Zustimmung vorgelegt.
Das Bistum hat anerkannt, dass die Baukosten in Deutschland inzwischen um ein Drittel gestiegen sind und wird dies bei den Auftragsvergaben entsprechend berücksichtigen.
5. Die Vorbereitungen für das Richtfest am Mittwoch, 17.05.23 um 15:00 Uhr, sind angelaufen.
6. Auf Empfehlung des VWR hin haben die Verhandlungen mit den Betreibern des ehemaligen Allee-Cafes in der Ockershäuserallee für die Pacht des Bistros begonnen.
7. Inzwischen wurden die Materialien der abgehängten Decken und Fußböden in den einzelnen Räumen mit dem Architekten abgestimmt:
der Große Saal, die KHG-Gemeinderäume und Pfarrerwohnungen erhalten Industrieparkett, der Eingangs-/Bistrobereich Feinsteinzeug, Linoleum soll in den Räumen des Kindergartens, der Verwaltungen und Studentenappartements verlegt und gefliest werden sämtliche Nassräume und Küchen sowie ein Teil der Lagerräume.
8. Intern wurden Überlegungen angestellt, wie die Lagerräume im Neubau und Altbau (im Untergeschoss unter der Kirche) künftig genutzt werden sollen.

Marburg, 14.03.2023

Peter Kettner